



PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA

Ofício GAPRE Nº 178/2024

Nova Santa Helena - MT, 17 de setembro de 2024.

Ao Excelentíssimo Senhor
Luiz Carlos Peiissari
Presidente
Câmara Municipal de Vereadores
Nova Santa Helena - MT

PROTOCOLADO
1539
Em 18/09/24... 08:130
Assinatura


Assunto: Relação das Obras em Andamento

Senhor Presidente,

Venho ante a honrosa presença de Vossa Excelência cumprimentá-lo, e na oportunidade encaminhar a **RELAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO-2024** do Município de Nova Santa Helena, em cumprimento ao Art. 45, Parágrafo único da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal de 04 de maio de 2000, para conhecimento dessa egrégia casa de leis.

Sendo o que tinha para o momento, colocamo-nos a disposição para posteriores esclarecimentos e reitero protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,


PAULINHO BORTOLINI
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA
ENGENHARIA

RECURSO/CONVÊNIO		OBJETO	Nº CTR	ETAPA	VALOR CONTRATADO	ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO	ADITIVOS	VALORES ADITADOS	VALOR CONTRATUAL REVISTO	VALOR EXECUTADO (MEDIDO)	% FÍSICO-FINANCEIRO EXECUTADO	SALDO A PAGAR	SALDO A PAGAR (PRÓPRIO)
FUNASA		Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no Município de Nova Santa Helena/MT.	079/2021	EM EXECUÇÃO	R\$ 3.207.335,46	07/03/2024	Acréscimo Supressão	R\$ 774.867,85	R\$ 3.982.203,31	R\$ 3.503.431,70	88,0%	R\$ 478.771,61	R\$ -
SEDUC/MT		Construção da Escola Estadual	18/2023	EM EXECUÇÃO	R\$ 3.882.065,59	24/05/2024	Acréscimo Supressão	R\$ 342.363,96	R\$ 4.224.429,55	R\$ 3.092.949,25	73,2%	R\$ 1.131.480,30	R\$ -
PRÓPRIO		Ampliação em estacionamentos a serem anexos às unidades de saúde	060/2023	EM EXECUÇÃO	R\$ 233.679,96	04/05/2024	Acréscimo Supressão	R\$ -	R\$ 233.679,96	R\$ 233.679,96	100,0%	R\$ -	R\$ -
PRÓPRIO		Centro Esportivo - Gracioso	071/2023	EM EXECUÇÃO	R\$ 936.622,06	04/09/2024	Acréscimo Supressão	R\$ 128.899,35	R\$ 1.065.521,41	R\$ 949.990,13	89,2%	R\$ 115.531,28	R\$ 115.531,28
segunda-feira, 1 de julho de 2024									R\$ 9.505.834,23	R\$ 7.780.051,04	82%	R\$ 1.725.783,19	R\$ 115.531,28

KADE RICHARD DINIZ - ENGENHEIRO CIVIL
PORTFOLIO 36098021 - CREA MT 044319

KADE R. D. PORFÍRIO
Engº Civil - CREA MT 044319