



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

Ofício nº 1180/2025 – CM

Garça, 31 de outubro de 2025.

Requerimento nº 1224/2025
Vereador: Adhemar Kemp Marcondes de M. Filho
Assunto: Solicita informações sobre as obras de revitalização do Ginásio Wilson Martini.

Senhora Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra informamos que, a obra encontra-se em andamento, executando os itens existentes na planilha original e seguindo o cronograma inicial. Já foram executadas três medições, atingindo um total de 7,4% do andamento da obra. O prazo da obra é de 360 dias e será prorrogado por igual período.

O valor do recurso estadual está mantido em R\$ 1.255.000,00, com um valor de contrapartida de R\$ 8.071,74.

Informamos, ainda, que esta obra se trata da primeira etapa de reforma do Ginásio, estão sendo realizados reforços estruturais pontuais, reforma dos banheiros e vestiários, tratamento de estrutura metálica e troca de cobertura, algumas adequações de acessibilidade e demais detalhes construtivos que uma reforma demanda. Para a devolução do Ginásio com seu total funcionamento serão necessárias outras reformas e intervenções já previstas, uma vez que o valor do recurso não possibilita a conclusão em sua totalidade.

Sobre as modalidades esportivas, as mesmas serão abordadas futuramente pela Secretaria de Esportes.

Atenciosamente,

JOSE ALCIDES
FANECO:03217574834
7574834
Assinado de forma digital por JOSE ALCIDES
FANECO:03217574834
Dados: 2025.11.05 16:35:54 -03'00'
JOSÉ ALCIDES FANECO
Prefeito Municipal

Exma. Sra.
RAQUEL SARTORI
Câmara Municipal de Garça
NESTA