OF.0888/2021 – SEMOS

Linhares-ES, 14 de Abril de 2021.

À Sua Excelência o Senhor
Roque Chile de Souza
Câmara Municipal de Linhares-ES

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº. 064/2021 - Vereador Roque Chile de Souza.**

Excelentíssimo Presidente da Câmara,

Em atenção ao expediente acima referenciado, no qual Vossa Excelência, requer informações acerca da obra do Complexo Educacional do bairro Palmital, neste Município, vimos por meio deste, informar que a obra do contrato nº. 383/2019 celebrado junto a empresa Vértice Construtora Eireli EPP, possui previsão de conclusão para Outubro/2021, estando a obra em regular execução com avanço físico de 50,65% do objeto.

Até o presente foi pago ao contratado o valor de R$ 4.184.222,14 (quatro milhões, cento e oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e quatorze centavos), restando saldo contratual de R$ 4.077.387,80 (quatro milhões, setenta e sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) a serem medidos dentro do exercício financeiro de 2021, de acordo com a execução do objeto.

Desde já agradecemos a atenção e, permanecemos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

JOÃO CLEBER BIANCHI
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos