Governo do Município de Conselheiro Lafaiete

Gabinete do Prefeito

Secretaria de Governo

EXPEDIENTE

27 MAIO 2021

OFÍCIO Nº 115/2021/SEGOV/GABPREF

Conselheiro Lafaiete, 24 de maio de 2021.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal
JOÃO PAULO FERNANDES RESENDE
Conselheiro Lafaiete - MG

Assunto: Ref. Resposta ao Requerimento nº 166/2021

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento nº 166 de autoria do nobre edil, Sandro José, sobre o sistema de iluminação pública no município, encaminhamos a planilha de medição com medição e valores, apresentadas pela Secretaria de Obras.

Sendo só para o momento.

Seguimos juntos no propósito da resolução das demandas.

Cordiais cumprimentos,

Simone do Carmo
Secretária de Governo

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
25-Mai-2021-18:00-030914-1/2

Planilha de Medição - Vitoria Luz Construções Ltda

7ª MEDIÇÃO		
VALOR TOTAL	R$	344.833,10

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA, PARA CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CODAP

Contrato	100/2020	NE:	0568/2021
Valor total	R$ 8.205.848,31	Data:	22/04/2021
		Período:	01/04/2021 a 20/04/2021

Item	Descrição - Itens da ata de registro de preços CODAP		NE	Empenhado	Acumulado até medição anterior	Medido no Período	Acumulado incluí período	Saldo
02	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LED		0568/2021	R$ 6.860.594,20	R$ 5.138.321,14	R$ 344.833,10	R$ 5.483.154,24	R$ 1.377.439,96
VALOR TOTAL EMPENHADO				R$ 6.860.594,20	R$ 5.138.321,14	R$ 344.833,10	R$ 5.483.154,24	R$ 1.377.439,96

A DEFINIÇÃO DE "UR" (UNIDADE DE REFERÊNCIA) É A INSTALAÇÃO DE 01(HUM) POSTE DE CONCRETO EQUIPADO COM REDE SECUNDÁRIA (BT, VÃO MÉDIO DE 35 METROS) COM CABO ISOLADO 1KV, MULTIPLEXADO DE ALUMINIO DE BITOLA 3X1X70+70MM², SEM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUIDO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA.

Valor da UR R$ 2.798,97

Descrição detalhada dos itens do contrato							Executado Físico (QTD)		Executado Financeiro (R$)	
Item	Descrição	Unid.	QTD UR	Valor Unitário	Pontos instalados	Valor Total	Acum. Até Anterior	Acum. Incluí Período	Acum. Até Anterior	Acum. Incluí Período
2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LED									
2.1	FORNECER E INSTALAR POSTE, LUMINÁRIA,LED,TOMADA 7 PINOS, BRAÇO, RELÉ, CX PASSAGEM, VALA, DUTOS, CABOS E CONEXÃO									
2.1.1	ILUM LED POSTE RC11,5 C/1 PETALA 190W -20.500 lm S/COMANDO	UR	1,84	R$ 5.150,10	0	R$ -	31	31	R$ 159.653,25	R$ 159.653,25
2.1.2	ILUM LED POSTE RC13,5 C/1 PETALA 190W -20.500 lm S/COMANDOS/COMANDO	UR	1,91	R$ 5.346,03	0	R$ -	0	0	R$ -	R$ -
2.1.3	ILUM LED POSTE DE AÇO OCTOG FLANG/ENGAST 11,5M C/ 1 PETALA 190W 20.500 lm S/COMANDO S/COMA	UR	1,98	R$ 5.541,96	0	R$ -	0	0	R$ -	R$ -
2.1.4	ILUM LED PRACA POSTE AÇO 6,5M C/ 1 BOLA/LAMPIÃO/SEMI ESFERA/ORNAM -100W- 11000lm S/COMA	UR	1,28	R$ 3.582,68	0	R$ -	0	0	R$ -	R$ -
2.1.5	ILUM LED PRACA POSTE AÇO 8,5M C/ 1 BOLA/SEMI ESFERA/ORNAM 100W - 11000lm S/COMA	UR	1,38	R$ 3.862,58	0	R$ -	0	0	R$ -	R$ -
2.1.6	ILUM LED SEGUNDO NIVEL BOLA/LAMPIÃO/SEMI ESFERA100W - 11000lm S/COMA	UR	0,40	R$ 1.119,59	0	R$ -	0	0	R$ -	R$ -
2.1.7	ILUM LED POSTE DE AÇO 11,8M CHICOTE SIMPLES 190W - 20.500 lm S/COMA	UR	2,59	R$ 7.249,33	0	R$ -	10	10	R$ 72.493,32	R$ 72.493,32
2.1.8	ILUM LED POSTE DE AÇO 11,8M CHICOTE DUPLO -2X190W- 20.500 lm S/COMA	UR	2,91	R$ 8.145,00	0	R$ -	4	4	R$ 32.580,01	R$ 32.580,01
2.1.9	ILUM LED POSTE DE AÇO 13,8M CHICOTE SIMPLES 190W- 20.500 lm S/COMA	UR	2,71	R$ 7.585,21	0	R$ -	0	0	R$ -	R$ -
2.1.10	ILUM LED POSTE DE AÇO 13,8M CHICOTE DUPLO -2X190W- 20.500 lm S/COMA	UR	3,05	R$ 8.536,86	0	R$ -	0	0	R$ -	R$ -
2.2	FORNECER E INSTALAR, LUMINÁRIA, 7P,DRIVER, CONEXÕES E RELÉ - COMPLETA									
2.2.1	LUMINÁRIA LED 68 W - FLUXO LUMINOSO - 7300 lm - T NEMA 7P	UR	0,29	R$ 811,70	47	R$ 38.149,96	1736	1783	R$ 1.409.113,46	R$ 1.447.263,42
2.2.2	LUMINÁRIA LED 86W - FLUXO LUMINOSO - 9.300 lm - T NEMA 7P	UR	0,31	R$ 867,68	0	R$ -	0	0	R$ -	R$ -
2.2.3	LUMINÁRIA LED 100W - FLUXO LUMINOSO - 11.000 lm - T NEMA 7P	UR	0,33	R$ 923,66	0	R$ -	1	1	R$ 923,66	R$ 923,66
2.2.4	LUMINÁRIA LED 138W - FLUXO LUMINOSO - 15.700 lm - T NEMA 7P	UR	0,35	R$ 979,64	0	R$ -	4	4	R$ 3.918,56	R$ 3.918,56
2.2.5	LUMINÁRIA LED 190W - FLUXO LUMINOSO - 20.500 lm - T NEMA 7P	UR	0,38	R$ 1.063,61	0	R$ -	4	4	R$ 4.254,43	R$ 4.254,43
2.3	FORNECER E SUBSTITUIR, LUMINÁRIA,7P, DRIVER, CONEXÕES E RELÉ - COMPLETA									
2.3.1	LUMINÁRIA LED 68 W - FLUXO LUMINOSO - 7300 lm - T NEMA 7P	UR	0,31	R$ 867,68	338	R$ 293.276,08	3412	3750	R$ 2.960.526,55	R$ 3.253.802,63
2.3.2	LUMINÁRIA LED 86W - FLUXO LUMINOSO - 9.300 lm - T NEMA 7P	UR	0,33	R$ 923,66	3	R$ 2.770,98	90	93	R$ 83.129,41	R$ 85.900,39
2.3.3	LUMINÁRIA LED 100W - FLUXO LUMINOSO - 11.000 lm - T NEMA 7P	UR	0,35	R$ 979,64	4	R$ 3.918,56	66	70	R$ 64.656,21	R$ 68.574,77
2.3.4	LUMINÁRIA LED 138W - FLUXO LUMINOSO - 15.700 lm - T NEMA 7P	UR	0,38	R$ 1.063,61	0	R$ -	100	100	R$ 106.360,86	R$ 106.360,86
2.3.5	LUMINÁRIA LED 190W - FLUXO LUMINOSO - 20.500 lm - T NEMA 7P	UR	0,40	R$ 1.119,59	6	R$ 6.717,53	215	221	R$ 240.711,42	R$ 247.428,95
					Total Geral	R$ 344.833,10			R$ 5.138.321,14	R$ 5.483.154,24

Obs.:

CONTRATADA: Tarcisio Domingos [illegible] **DATA:** 22/04/2021

CONTRATANTE: **DATA:**

BOLETIM DE MEDIÇÃO No. 003

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPANSÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM UTILIZAÇÃO DE LUMINÁRIAS E PROJETORES LED "Light Emitting Diode", EM VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, INCLUSIVE RODOVIAS NO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

Contratante:	Município de Conselheiro Lafaiete - MG	19.718.360/0001-51
Contratada:	Ultra Energia Ltda.	13.118.774/0001-63

Contrato: 67-2020

COMPETÊNCIA OUT_20

Item	Quant.	Unid.	Descrição	CONTRATADO				QUANT/VALOR ACUMULADOS		BOLETIM MEDIÇÃO 002		BOLETIM MEDIÇÃO 003		SALDO	
				Valor Unitário	Valor Ponto	Valor Total	Quant. de Pontos	Quant. de Pontos	Valor Total dos Pontos	Quant. de Pontos	Valor Total dos Pontos	Quant. de Pontos	Valor Total dos Pontos	Quant. de Pontos	Valor Total dos Pontos
1	1	Projeto	Projeto - 01 - Rodovia Juscelino Kubitshek (BR-040)	R$ 280.898,08	R$ 1.447,93	R$ 280.898,08	194,00	0,00	R$ -	152,00	R$ 220.085,09	42,00	R$ 60.812,99	0,00	R$ -
2	1	Projeto	Projeto - 02 - R. Ângelo Marzano / R. Mal. Floriano Peixoto / R. Geraldo Marques / R. Quintino Bocaiúva	R$ 166.747,29	R$ 1.292,61	R$ 166.747,29	129,00	0,00	R$ -	128,00	R$ 165.454,68	1,00	R$ 1.292,61	0,00	R$ -
3	1	Projeto	Projeto - 03 - Av. Monsenhor Moreira / Elevado D. Nogueira Rezende / Viaduto Duartina Nogueira de Rezende / R. Cefisa Viana	R$ 113.282,38	R$ 1.618,32	R$ 113.282,38	70,00	23,00	R$ 37.221,35	20,00	R$ 32.366,39	27,00	R$ 43.694,63	0,00	R$ -
4	1	Projeto	Projeto - 04 R. Antônio Áureliano Rezende / R. Dias de Souza / R. Dr. Melo Viana / R. Homero Seabra / R. Tavares de Melo / Av. Afonso Pena / R. Dep. Antônio Franco Ribeiro / R. Jacinto Siqueira / R. José Nicolau de Queiroz / R. Ver. Jucá Pena / R. Horácio de Queiroz / R. Barão Coroamandel / R. Assis Andrade / R. Antônio Albuquerque Brandão / R. Comendador	R$ 305.122,89	R$ 1.495,70	R$ 305.122,89	204,00	110,00	R$ 164.527,05	90,00	R$ 134.613,04	4,00	R$ 5.982,80	0,00	R$ -
5	1	Projeto	Projeto - 05 - Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira / R. Benjamin Constant / R. Alfredo Elías Mafuz / R. Artur Bernardes / R. Adolfo Siqueira	R$ 450.835,70	R$ 1.817,89	R$ 450.835,70	248,00	163,00	R$ 296.315,40	77,00	R$ 139.977,21	8,00	R$ 14.543,09	0,00	R$ -
6	1	Projeto	Projeto - 06 - R. José Ferreira da Silva / Av. João Evangelista / Av. Santa Matilde / R. Amazonas / R. Joemir Faria / R. Antônio Francisco Neves / R. Olegário Pinto	R$ 294.616,25	R$ 1.402,93	R$ 294.616,25	210,00	2,00	R$ 2.805,87	175,00	R$ 245.513,54	33,00	R$ 46.296,84	0,00	R$ -
			TOTAIS			R$ 1.611.502,59	1055,00	298,00	R$ 500.869,67	642,00	R$ 938.009,96	115,00	R$ 172.622,96	0,00	R$ -

R$ 938.009,96

CONTRATANTE:

Município de Conselheiro Lafaiete - MG
19.718.360/0001-51

CONTRATADA:

Ultra Energia Ltda.
13.118.774/0001-63

DATA/LOCAL:

Belo Horizonte, 22/09/2020