GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Gabinete do Prefeito
Secretaria de Governo

EXPEDIENTE
17/08/23

OFÍCIO Nº 411/2023/SEGOV/GABPREF

Conselheiro Lafaiete, 16 de agosto de 2023.

Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal
OSVALDO CÉSAR DA SILVA
Conselheiro Lafaiete - MG

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 350/2023
Protocolo: 9346/2023

Senhor Presidente,

A Secretária Municipal de Governo, Simone do Carmo, no uso de suas atribuições legais, vem à presença de Vossa Excelência, encaminhar informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, em resposta ao Requerimento nº 350/2023, de autoria do nobre Vereador João Paulo Fernandes Resende.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Cordiais cumprimentos,

Simone do Carmo
Secretária de Governo

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
17-Ago-2023-17:04-045730-1/2

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	**COMUNICAÇÃO INTERNA**	**Nº: 417/2023**	**CI**
		DATA: 16/08/2023	**FL.:1/1**

DE: Secretaria de Obras e Meio Ambiente	**PARA: Gabinete do Prefeito** **A/C Simone do Carmo**

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento N° 350/2023

Atendendo a solicitação do Requerimento N°350/2023, a Secretaria de Obras e Meio Ambiente vem apresentar explicação a respeito da obra de reforma do Mercado do Produtor de Conselheiro Lafaiete.

Informamos que através do Processo Licitatório 027/2021, Tomada de Preços n° 004/2021 a empresa vencedora do certame foi a CVCTEC Engenharia Eireli – EPP.

Foram firmados cinco Termos Aditivos ao contrato desde o início da execução da obra, vide a necessidade de adequações quantitativas em itens da planilha orçamentária original, adequações qualitativas e aumento do prazo de vigência de contrato e execução dos serviços. Durante a execução, surgiram necessidades novas para uma melhor execução, como atendimento a normas para garantir a segurança dos usuários e devido ao período da pandemia do Coronavírus, no qual o mercado de construção civil sofreu com dificuldades na obtenção de insumos e serviços. Com isso, foi necessário ampliar o prazo de vigência de contrato e execução dos serviços na reforma ocasionando no atraso para entrega das obras.

O valor previsto para a reforma firmado em contrato foi de R$ 245.920,29.

A reforma atualmente encontra-se em fase final. Foi concluído cerca de 70% dos serviços, possibilitando aos produtores rurais voltarem a utilizar a parte superior do local, agora restando apenas concluir as instalações de prevenção e combate a incêndio, em conjunto com as instalações elétricas complementares.

O prazo para entrega das obras firmado entre o Município de Conselheiro Lafaiete e a empresa CVCTEC Engenharia dentro do 5° Termo Aditivo de contrato é 25 de outubro de 2023. Após a finalização da empresa, o Município precisará de mais 2 meses para concluir as etapas não incluídas na contratação da empresa.

Atenciosamente,

Cláudio Quirino Custódio
Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente

Sabrina Gonçalves Sol
Gerente