Of. 1040

Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

ACEITO EM - 19 / 08 / 2019 10.207 APROVADO EM - 21 / 10 / 2019 10.234 REJEITADO EM - / / 2019 ARQUIVO -	**Requerimento 890/2019**	**16/08/2019-15:14** **Protocolo: 4792/2019** **Processo: 2956/2019**

A Exma. Sra.

ANDRÉA DUTRA WESTPHAL

M.D. Presidente da Câmara Municipal do Rio Grande

Excelentíssima Senhora Presidente,

Ao saudá-la com cordiais cumprimentos, venho, através deste, apresentar a Vossa Excelência o presente requerimento, a ser submetido, na forma regimental, à aprovação desta colenda Casa Legislativa, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, preste informações sobre o andamento das obras de recuperação do prédio Arte Estação, no Balneário Cassino. Igualmente, requeremos que seja encaminhado a este Parlamento o cronograma de trabalho, bem como os prazos de cada etapa da obra.

Atenciosamente,

Rio Grande, 16 de agosto de 2019.

André Lemes

Vereador - Partido dos Trabalhadores

VISTO

_____

Presidente

Autenticidade: x9xca64st

MENSAGEM/954

Rio Grande, 11 de dezembro de 2019.

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atenção ao ofício nº1040/19, Req.890/19 em atendimento à proposição do Vereador André Lemes, solicitando através da Secretaria de Município competente, que determine o envio à esta Casa Legislativa de informações sobre o andamento das obras de recuperação do prédio Arte Estação, no Balneário Cassino, vimos informar que a evolução financeira da obra se encontra em 22,78%. Temos muita influência do vento e da chuva, por se tratar de uma obra em telhado e em função da localização. Foram constatados 37 dias de chuva até o presente momento e se fez necessário substituir mais partes da cobertura do que o previsto em projeto. Segue em anexo o cronograma da obra já considerando o aditivo de prazo.

Respeitosamente,

ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER
Prefeito Municipal

À sua Excelência
Verª. ANDRÉA DUTRA WESTPHAL
Presidente da Câmara Municipal
NESTA CIDADE

MCA

OBRA: ESTAÇÃO VILA SIQUEIRA
ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE, Nº 500, BALNEÁRIO CASSINO, RIO GRANDE, RS
DATA: JUNHO DE 2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

item	discriminação do item	Valor (R$) sem BDI	Valor (R$) do BDI	Valor (R$) com BDI	% Total	MESES 1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Serviços Iniciais/Instalação da obra	15.274,16	3.728,42	19.002,58	10,5%	7.011,12					5.995,73	5.995,73		
						37%					32%	32%		
2.	Administração da obra	39.763,35	9.706,23	49.469,58	27,3%			2.234,38	2.234,38	2.234,37	10.691,61	10.691,61	10.691,61	10.691,61
								4,5%	4,5%	4,5%	22%	22%	22%	22%
3.	Demolição e retirada	4.370,35	1.066,80	5.437,15	3,0%		2.629,45	264,45	264,45	264,44	1.007,18	1.007,18		
							48%	5%	5%	5%	19%	19%		
4.	Cobertura	67.621,98	16.506,53	84.128,51	46,4%			7.926,47	7.926,47	7.926,46	20.116,37	20.116,37	20.116,37	
								9%	9%	9%	24%	24%	24%	
5.	Forro	8.731,90	2.131,46	10.863,36	6,0%								5.431,68	5.431,68
													50%	50%
6.	Instalações Elétricas	8.233,63	2.009,83	10.243,46	5,6%								5.121,73	5.121,73
													50%	50%
6.	Equipamentos	1.795,52	438,29	2.233,81	1,2%		95,38	100,89	100,89	100,90	458,94	458,94	458,94	458,94
							4%	5%	5%	5%	21%	21%	21%	21%
	TOTAIS	143.995,37	35.149,27	181.378,46	100%									
		Total Mensal				7.011,12	2.724,83	10.526,19	10.526,19	10.526,17	38.269,83	38.269,83	41.820,33	21.703,96
		Total Acumulado				7.011,12	9.735,95	20.262,14	30.788,33	41.314,50	79.584,33	117.854,16	159.674,49	181.378,45