CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 101/2023
PROTOCOLO Nº 619/2023
DATA: 07/08/2023

A **COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO** no uso de suas atribuições legais propõe

INDICAÇÃO

INDICA ao Poder Legislativo, o arquivamento do Relatório do Departamento Financeiro nº 027/2023 (em anexo).

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 03 de agosto de 2023.

EGON KRAMBECK
Presidente CF

De: SETOR CONTÁBIL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PALMEIRA
Para: ASSESSORIA PARLAMENTAR

Relatório Departamento Financeiro nº 027/2023

Processos Licitatórios, pagamentos e obras até 28/07/2023

O referido relatório de Licitação foi elaborado com base no art. 15, XX da Resolução nº 104/2014. Ressalta-se que o presente relatório e seu anexo contém as informações das licitações, com alguns detalhes e observações pertinente para subsidiar a Comissão de Fiscalização na análise do relatório e emissão de Parecer. A Comissão também pode caso julgue necessário consultar junto a Procuradoria da casa fatores legais referentes a possíveis apontamentos.

Processos Licitatórios:

Pregão - Não houve;

Inexigibilidade 64 – Sem observações;

Dispensa 25 – Sem observações;

Pagamentos

Verificado vários pagamentos por amostragem no período sem indícios de irregularidades;

Obras

Incluídas obras 08.2023 (memorial Witmarsum) e obra 09.2023 (Projeto de Segurança contra incêndio):

Novas medição nas obras 07.2023, 05.2023, 02.2023, 01.2023 e 13.2020.

JOAO ERALDO MARTINS PADILHA
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Palmeira, 31/07/2023

Processos Licitatórios

Processo	Situação	Abertura	Valor	Objeto	Detalhes
Dispensa 25/23	Em andamento.	27/jul	R$ 4.994,00	Aquisição de equipamentos necessários para o funcionamento do setor de identificação do Município, através da Secretaria Municipal de Gestão Pública e Finanças	Sem observações.
Inex. 64/2023	Homologada	31/jul	R$ 8.350,00	Contratação de Orquestra de Viola para o Especial de Dia dos Pais: Orquestra de Viola Caipira Raízes de Palmeira, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura, Turismo e Comunicação.	Sem Observações

Obras:

	Descrição da Intervenção	Empresa	Data Início	Valor Intervenção	Valor Contrato	Valor Aditivo	Situação	Medição até 02/06	Medição até 16/06	Medição até 16/06	Medição até 17/06	Medição até 31/07
09.2023	Execução de projeto de segurança contra incêndio e pânico	ARTEPI ENGENHARIA LTDA	20/04/2023	14.332,98	14.332,98		Em Andamento					0,00%
08.2023	instalação de memorial na Colônia Witmarsum	HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	06/04/2023	47.917,14	47.917,14		Em Andamento					0,00%
07.2023	execução de obras de ampliação da rede de distribuição de energia elétrica com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra	ELETRO BRAZ OBRAS ELETRICAS LTDA	31/05/2023	287.665,64	287.665,64		Em Andamento		0,00%	0,00%		73,91%
06.2023	Execução de obras e serviços visando a implantação do Sistema de Monitoramento	IRIS BS SYSTEM EIRELI	15/05/2023	606.811,23	606.811,23		Em Andamento		0,00%	0,00%		

05.2023	Execução de obras e serviços visando a revitalização da Praça Marechal Floriano Peixoto	HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	06/04/2023	942.773,12	942.773,12		Em Andamento		0,00%	0,00%		9,39%
04.2023	execução de obras de ampliação da rede de distribuição de energia elétrica com fornecimento de materiais	ELETRO BRAZ OBRAS ELETRICAS EIRELI	05/12/2022	146127,47	146127,47		Em Andamento	89,42%	89,42%	89,42%		
03.2023	Execução de obra na ponte do Rio Monjolo, situada à Rua D.Alberto Gonçalves	NELMABE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME	17/01/2023	287.061,12	287.061,12		Em Andamento		80,11%	90,05%		
02.2023	Execução de obras e serviços visando a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara	CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI	16/01/2023	584.815,02	584.815,02		Em Andamento		0,00%	0,00%		65,97%
01.2023	Execução de obras e serviços na	IRMAOS CAMARGOS	06/12/2022	710.888,92	710.888,92		Em Andamento	16,40%	16,40%	16,40%	28,52%	28,52%

	Escola Municipal do Campo Clotário Santos/ Guarauninha	CONSTRUCAO CIVIL LTDA											
10.2022	Execução de reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil - CMEI Cristo Rei	PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA	21/11/2022	325.524,71	325.524,71		Em Andamento		70,87 %	70,87 %		
09.2022	Construção da Estratégia de Saúde da Família de Witmarsum através da Secretaria Municipal de Saúde.	HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	09/08/2022	976.933,41	976.933,41		Em Andamento		35,91 %	35,91 %		
08.2022	Contratação de empresa especializada para execução de readequação das coberturas e reformas na Escola Municipal Gabriel Prestes	PONTA FINA COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA	22/11/2022	289.388,61	289.388,61		Em Andamento		75,39 %	75,39 %	85,06 %	
07.2022	Execução de obras de ampliação do sistema de	J. Dos Santos EPP	02/05/2022	918.862,02	918.862,02		Em Andamento		14,05 %	14,05 %		

	abastecimento de água nas localidades de Volta Grande e Encruzilhada, neste Município.											
06.2022	Execução de obras de instalação de sistema de água na localidade de Faxinal do Silva, neste Município	J. Dos Santos EPP	04/04/2022	773.377,39	773.377,39		Em Andamento		0,00%	0,00%		
05.2022	Contratação de empresa especializada para execução de reforço estrutural em salas de aula da Escola Municipal Nossa Senhora do Rocio.	CW PHOINIX CONSTRUTORA LTDA	25/08/2022	138.569,57	138.569,57		Em Andamento		75,76%	75,76%		
1.2021	Construção Centro de Eventos.	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	01/04/2021	1.745.050,35	1.745.050,35 -	38.840,73	Em Andamento		91,22%	91,22%		
13.2020	Pavimentação asfáltica - Rua José Antonio Bordignon	ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	11/08/2020	4.565.317,73	4.565.317,73 -	-	Paralisada		70,27%	70,27%		97,76%

	(Marginal PR-151)											
11.2019	Reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Família Santa Rosa	D. P. MOREIRA CONSTRUTORA DE OBRAS - ME	02/10/2019	257.900,00	257.900,00	111.052,47	Paralisada		67,47 %	67,47 %		
1.2018	Pavimentação Rocio II e Vila Rosa	SOTIL LTDA	22/05/2018	1.052.651,98	1.052.651,98	-	Paralisada		24,66 %	24,66 %		
1.2016	Sistema de abastecimento de água	J.DOS SANTOS EPP	05/01/2016	654.392,31	654.392,31	163.598,07	Paralisada		91,36 %	91,36 %		
9.2013	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA	CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA	29/06/2011	35.661,46	147.118,22	35.661,46	Em Andamento		50,00 %	50,00 %		