Governo do Município de Conselheiro Lafaiete

Gabinete do Prefeito

Secretaria de Governo

EXPEDIENTE
21 SET. 2021

OFÍCIO Nº 217/2021/SEGOV/GABPREF

Conselheiro Lafaiete, 20 de setembro de 2021

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal
JOÃO PAULO FERNANDES RESENDE
Conselheiro Lafaiete - MG

Assunto: Ref. Resposta ao Requerimento nº 359/2021

Senhor Presidente,

A Secretária Municipal de Governo, Simone do Carmo, no uso de suas atribuições legais, vem à presença de Vossa Excelência, oferecer resposta ao Requerimento nº 359/2021, de autoria do nobre Vereador Sandro José dos Santos, no qual solicita informações sobre a instalação de iluminação pública no bairro Topázio.

Conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras, o projeto para a instalação de postes com iluminação pública em todo o bairro Topázio encontra-se aguardando aprovação da Cemig.

Segue em anexo cópia do protocolo de solicitação e andamento do referido projeto junto à Cemig.

Seguimos juntos no propósito da resolução de demandas.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Cordiais cumprimentos,

Simone do Carmo
Secretária de Governo

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-20-Set-2021-17:20-036401-1/2

1º Análise

Data da análise: 16/12/2020 14:44
Fase: Solicitação em Análise - Em Andamento

2º Análise

Data da análise: 18/01/2021 12:08
Fase: Solicitação em Análise - Reprovado
Motivo da reprova:
Dossiê da NS 1145207722 - Prefeitura Municipal Conselheiro Lafaiete
Reprovado conforme descrito abaixo:
1. Considerar a extensão entre os postes 75 e 89 no cálculo de queda de tensão do transformador 1054-3-45.
2. Rever assinatura do levantamento ambiental, pois não é mais permitido assinatura digital.
3. Faltou informar o poste 51 e retirar o poste 54 na rua Jose Wanderley Dutra no documento de locação de postes em logradouros não demarcados.
4. Informar no projeto se havera interferência no uso mutuo.
5. Rever simbologia dos postes 49 e 52.
6. Instalar para-raios de MT no poste 49.
7. Instalar aterramento temporário nos postes 6, 30, 41, 46, 56, 63, 77 e 84.
8. Rever simbologia do encabeçamento de MT e do aterramento no poste 73.
9. Informar a BT entre os postes 73 e 76.
10. Poste 76 está sendo instalado no meio da rua, rever a simbologia.
11. Seccionar a BT bifásica nos postes 25 e 73.
12. Informar no projeto o tamanho do vão entre os postes 68/87, 10/41.
13. Informar o engastamento do poste 87.
14. Rever tamanho do vão entre os postes 07 e 08, pois conforme ND-3.1, para redes convencionais, compactas e isoladas, o vão maximo pode ser de até 45 m desde que a montagem da rede de BT seja feita numa altura adequada em relação ao solo.
15. Cruzamento de MT entre postes 46, 47, 48, 51 e 74 devera ser feito conforme ND-3.1. Rever estruturas nos postes 46 e 74.
16. BT do circuito do transformador 168089-1-15 devera ser toda bifasica, pois não poderá ser feito o isolamento da fase C.
17. Informar a resultante final de todos os postes conforme cálculo de esforço apresentado.
18. Informar vão regulador no projeto.
19. Numerar chaves nos postes 46 e 56 com 353551 e 353552.
20. Foi verificado que, a distância até o último poste atendido de varios circuitos, estão acima do permitido. Este devera ser de no máximo 160m para circuitos trifásicos e 120m para monofásicos, conforme ND 3.1.
21. Informar os ramais existentes e as bitolas. Caso necessidade de trocar, devera ser apresentado lista separada.

Devera ser alterado a lista de materiais e todos os documentos que forem necessários de acordo com as alterações sofridas no projeto.
"Questionamentos sobre itens de reprova devem ser encaminhados através do canal Sanar Dúvidas Técnicas no Agência Virtual. La você recebera numero de protocolo e poderá acompanhar seu atendimento."

Arquivo 1 Download Historico

3º Análise

Data da análise: 01/06/2021 15:59
Fase: Solicitação em Análise - Em Andamento

4º Análise

Data da análise: 29/06/2021 11:51
Fase: Solicitação em Análise - Reprovado
Motivo da reprova:
Dossiê da NS 1145207722 - Prefeitura Municipal Conselheiro Lafaiete
Reprovado conforme descrito abaixo:
1. Rever o tamanho dos vãos do circuito do transformador 15330-3-45 informados no cálculo de queda de tensão, pois está divergente do projeto.
2. Foi verificado que, a distância do transformador 395130-3-45 até o último poste (60 e 68) atendido, está acima do permitido. Esta deverá ser de no máximo 160m para circuitos trifásicos e 120m para monofásicos, conforme ND-3.1.
3. Como houve modificações no projeto, apresenta ofício da prefeitura atualizado.
4. Informar no projeto se haverá interferência no uso mútuo.
5. Instalar aterramento no poste 16.
6. Rever a instalação de aterramento temporário nos postes com estrutura CE1. Instalar e seguir as distâncias conforme ND-2.9.
7. Estrutura do poste 113 deverá CE3-CE3, conforme ND-2.9.
8. Informar a BT entre os postes 101 e 113.
9. Informar se houve remoção dos postes 06 ou 07, pois o tamanho do vão estava maior no primeiro projeto apresentado.
10. Informar se haverá cruzamento de MT entre postes 14, 15, 111, 112 e deverá ser feito conforme ND-3.1. Rever estruturas dos postes 14, 15 e 111.
11. De acordo com cálculo de esforço apresentando, o poste 82 deverá ser de 1000 daN.
12. Informar os ramais existentes e as bitolas. Caso necessidade de trocar, deverá ser apresentado lista separada.
Deverá ser alterado a lista de materiais e todos os documentos que forem necessários de acordo com as alterações sofridas no projeto.
"Questionamentos sobre itens de reprova devem ser encaminhados através do canal Sanar Dúvidas Técnicas, na Agência Virtual. Lá você receberá número de protocolo e poderá acompanhar seu atendimento."

Arquivo 1 Download Historico

5º Análise

Data da análise: 06/07/2021 10:09
Fase: Solicitação em Análise - Em Andamento

6º Análise

Data da análise: 03/08/2021 15:31
Fase: Solicitação em Análise - Reprovado
Motivo da reprova:
Dossiê da NS 1145207722 – Prefeitura Municipal Conselheiro Lafaiete
Reprovado conforme descrito abaixo:
1. Rever a quantidade de IP instalada/retirada nas ruas Norberto Rocha e Chiquinho Eliseu informadas no ofício, pois está divergente do projeto.
2. Rever numeração dos postes no detalhe 1 do projeto.
3. Instalar aterramento temporário no poste 108.
4. Como a estrutura do poste 109 não é prevista em norma, manter o cruzamento aéreo. Mas deverá ser feito conforme ND-3.1, página 6-3.
5. Conforme item de reprova acima, passar chave do poste 14 para o poste 13.
6. Informar no projeto se os ramais informados serão aproveitados. Caso contrário informar o comprimento dos ramais retirados e instalados.

Deverá ser alterado a lista de materiais e todos os documentos que forem necessários de acordo com as alterações sofridas no projeto.
"Questionamentos sobre itens de reprova devem ser encaminhados através do canal Sanar Dúvidas Técnicas, na Agência Virtual. Lá você receberá número de protocolo e poderá acompanhar seu atendimento."

Arquivo 1 Download Historico

7º Análise

Data da análise: 10/08/2021 15:54
Fase: Solicitação em Análise - Em Andamento