Nº 435/2023 – GRCL

Conselheiro Lafaiete, 13 de setembro de 2023.

Excelentíssimo Senhor
Presidente Oswaldo Alves Barbosa
Câmara Municipal
Conselheiro Lafaiete – MG

Referência: Oficio n° 433/2022 Solicita informação referente ao requerimento n°740/2023.

Senhor Presidente,

Em resposta ao oficio em referência, informamos o andamento das obras prevista para ampliação e melhorias dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário:

1. **A situação das obras de implantação do Sistema de Abastecimento Água das localidades de Água Preta, Alto da Varginha, Buarque de Macedo, São Gonçalo do Brandão, Almeidas e São Vicente e a previsão para respectiva conclusão.**

   Obra concluída em julho de 2022 e início de operação e faturamento isão de início de operação para mês de outubro de 2022.

2. **Quais serviços estão sendo realizados para complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da sede de Conselheiro Lafaiete e a previsão para conclusão.**

   A COPASA MG contratou obras e serviços de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da sede do município de Conselheiro Lafaiete MG, sendo o escopo:

   - Implantação de 9.654 m de Redes Coletoras de Esgoto;
   - Implantação de 11.058 m de Redes Interceptoras;
   - Implantação de 02 (duas) Estações Elevatórias e respectivas Linhas de Recalque;
   - Execução de 90 (noventa) ligações Prediais de Esgoto.

   As obras foram finalizadas no dia 10/08/2023.

3. **A situação das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das localidades de Gagé, Buarque de Macedo, São Gonçalo do Brandão, Almeidas e São Vicente e a respectiva previsão de conclusão.**

   a) Gagé:

   Projeto em elaboração, sendo este necessário para o início de Procedimento Licitatório.

   b) São Gonçalo do Brandão:

   Projeto em elaboração, sendo este necessário para o início de Procedimento Licitatório.

   c) Almeidas e Buarque de Macedo:

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG

A COPASA MG contratou obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das localidades de Almeida e Buarque de Macedo, sendo o escopo:

- 3.863 m de Redes Coletoras;
- 2.109 m de Interceptores;
- 152 m de Linhas de Recalque;
- 200 Ligações Prediais de Esgoto.

A previsão de conclusão das obras é no segundo semestre de 2024.

d) São Vicente:

A COPASA MG contratou obras e serviços de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da localidade de São Vicente no município de Conselheiro Lafaiete MG, sendo o escopo:

- 1566 m de Redes Coletoras;
- 472 m de Interceptores;
- 01 Estação de Tratamento de Esgoto;
- 114 Ligações Prediais de Esgoto.

A previsão de conclusão das obras é no primeiro semestre de 2024.

4. **A situação das obras de implantação da nova captação e Adutora de Água Bruna no Córrego Varginha para Estação de Tratamento de Água Almeida e a respectiva previsão de conclusão.**

A COPASA MG Contratou as obras e serviços de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Conselheiro Lafaiete – MG, nova captação Alto da Varginha, sendo o escopo:

- Implantação de Captação, composta por sala para guincho elétrico, sala elétrica, abrigo para subestação, rampa para içamento de bomba, sistema de automação e telecomando, duas bombas anfíbias 440V, 1750 rpm, 60 HZ, vazão 100 l/x. pressão 100 mca, quadros e painéis elétricos.
- Implantação de 4.072 m de adutora DN 300.

As obras encontram-se em andamento, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2024.

5. **Quanto ao investido pela COPASA em ações de preservação de mananciais nos anos de 2022 e 2023, detalhando as ações realizadas.**

A COPASA através do Pro Mananciais investiu no ano em 2022 e 2023 no município o valor de R$ 484.388,79 em ações de preservação do manancial do Ribeirão Almeidas, sendo:

- Construção de 226 barraginhas para acumulação de água;
- Execução de 19.035 metros de curvas de nível;
- Execução de 31.604 metros de adequação de estradas conforme orientação ambiental;
- Construção de 111 bigodes e 34 lombadas nas estradas conforme orientação ambiental.

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos, se necessários.

Atenciosamente,

Alexandre Roberto Silva
Gerente Regional Conselheiro Lafaiete - GRCL