PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTO
PABX (16) 3173 – 8200
E – MAIL: prefeitura@igarapava.sp.gov.br

Igarapava, 12 de Julho de 2023.

Ofício 571/2023.

Excelentíssimo Senhor,

Através do presente, tenho a honra de dirigir-me à honrosa presença de Vossa Excelência, para encaminhar respostas relacionados ao requerimento de numero **71/2023**, de autoria do nobre edil **Rinaldo Grou Gobbi**, datado de 07 de Junho 2023, colocando-me à seu inteiro dispor para sanar eventuais dúvidas porventura surgidas.

Apresento à Vossa Excelência, meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal

À SUA EXCELÊNCIA
DD. SR. FREDERICK REQUI MENDONÇA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA-SP.

13/07/23 - 14:57
Câmara Municipal de Igarapava
Jailso Carlos Izidoro
Chefe de Secretaria

Igarapava, 12 de Julho de 2023.

Do Departamento de Engenharia

Em atenção ao Requerimento Nº 071/2023 – Câmara Municipal de Igarapava

Prezados,

Venho através deste informar os seguintes questionamentos referentes a obra de construção de praça no Bairro Waldir Dib Mattar:

1 – Segue o nome e a razão social da Empresa vencedora do Processo Licitatório

Empresa contratada: 3MP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.682.733/0001-11.

2 – A obra encontra-se em seu fluxo normal de execução, estando os serviços sendo executados dentro do prazo previsto no convenio e no contrato.

3 – Segue em anexo o Boletim de Medição referente aos repasses já realizados pra a empresa o que atinge a importância de 59,78% de serviços executados.

Este departamento se encontra a inteira disposição para qualquer esclarecimento que fizer necessário.

Engª. Civil Denise Helena Salvino Marcelino
Diretora do Departamento de Engenharia

PLANILHA DE MEDIÇÃO - WALDIR DIB

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	5ª Medição		30/11/2022	4ª Medição		19/10/2022	3ª Medição		01/10/2022	2ª Medição		13/09/2022	1ª Medição		30/06/2022
							%	QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR
	PRAÇA PÚBLICA - SISTEMA DE LAZER BAIRRO WALDIR DIB MATTAR					**R$ 375.664,77**			**R$ 39.916,58**			**R$ 54.480,16**			**R$ 53.476,32**			**R$ 66734,91**			**R$ 9.972,02**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**12.925,60**															
1.1	Placa de identificação para obra	m²	6,00	R$ 631,67	R$ 758,00	R$ 4.548,00		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -		0,00	R$ -		0,00	R$ -	100%	6,00	R$ 4.548,00
1.2	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	m²	2.380,00	R$ 1,45	R$ 1,73	R$ 4.117,40		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -		0,00	R$ -	20%	476,00	R$ 823,48	80%	1904,00	R$ 3.293,92
1.3	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	2.380,00	R$ 1,50	R$ 1,79	R$ 4.260,20	10%	238,00	R$ 426,02	20%	476,00	R$ 852,04		0,00	R$ -	20%	476,00	R$ 852,04	50%	1190,00	R$ 2.130,10
2	**PISO (PASSEIO) EM CONCRETO**					**R$ 162.133,85**															
2.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 ou 2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "3 CM".	m³	49,58	R$ 105,95	R$ 127,14	R$ 6.303,60	10%	4,96	R$ 630,36	30%	14,87	R$ 1.891,08	20%	9,92	R$ 1.260,72	40%	19,83	R$ 2521,44	0%	0,00	R$ -
2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	1.652,67	R$ 78,57	R$ 94,29	R$ 155.830,25	10%	165,27	R$ 15.583,03	30%	495,80	R$ 46.749,08	20%	330,53	R$ 31.166,05	40%	661,07	R$ 62332,10	0%	0,00	R$ -
3	**GRAMA**					**R$ 10.676,31**															
3.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	639,30	R$ 13,92	R$ 16,70	R$ 10.676,31		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -		0,00	R$ -		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -
4	**ESPAÇOS ESPORTIVOS**					**R$ 105.224,13**															
4.1	**QUADRA DE FUTVOLEY**					**R$ 83.478,73**															
4.1.1	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	115,00	R$ 1,50	R$ 1,79	R$ 205,85		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -		0,00	R$ -	100%	115,00	R$ 205,85	0%	0,00	R$ -
4.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (CORDÃO DE CONCRETO PARA PROTEÇAO DOS CANTEIROS)	m	585,03	R$ 47,37	R$ 56,84	R$ 33.253,11	70%	409,52	R$ 23.277,17	15%	87,75	R$ 4.987,97	15%	87,75	R$ 4.987,97	0%	0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -
4.1.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA SX5CM (QUADRA DE FUT VOLEI) (60 M X 3,00 M H) = 180 M²	M²	180,00	R$ 177,67	R$ 213,20	R$ 38.376,00		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -
4.1.4	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	11,50	R$ 48,85	R$ 58,62	R$ 674,13		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -
4.1.5	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	53,10	R$ 48,85	R$ 58,62	R$ 3.112,72		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #1500173387e4d2d1a6b34006e9971657b9cd2d617e2e0f8c2edb3057827

4.1.6	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, M3XKM DMT até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	M³xKM	1.938,00	R$ 2,46	R$ 2,96	R$ 5.736,48		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -
4.1.7	Poste oficial completo com rede para voleibol	CJ	1,00	R$ 1.767,03	R$ 2.120,44	R$ 2.120,44		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -
4.2	**QUADRA DE BASQUETE DE RUA**					R$ 21.745,40															
4.2.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 ou 2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *3 CM*.	m³	4,32	R$ 105,95	R$ 127,14	R$ 549,24		0,00	R$ -				100%	4,32	R$ 549,24	0%	0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -
4.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	144,00	R$ 78,57	R$ 94,29	R$ 13.577,76		0,00	R$ -				100%	144,00	R$ 13.577,76	0%	0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -
4.2.3	PINTURA Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	144,00	R$ 18,90	R$ 22,68	R$ 3.265,92		0,00	R$ -					0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -
4.2.4	Tabela completa com suporte e rede para basquete	unid.	1,00	R$ 3.627,07	R$ 4.352,48	R$ 4.352,48		0,00	R$ -					0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -
5	**BANCOS**					R$ 16.676,40															
5.1	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	unid.	30,00	R$ 463,24	R$ 555,88	R$ 16.676,40		0,00	R$ -					0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -
6	**ILUMINAÇÃO**					R$ 68.028,48															
6.1	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m	unid.	13,00	R$ 2.748,79	R$ 3.298,55	R$ 42.881,15		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -
6.2	Luminária de LED para iluminação pública, de 28 w até 137 w - fornecimento e instalação. AF_08/2020.	unid.	11,00	R$ 687,39	R$ 824,87	R$ 9.073,57		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -
6.3	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (03 REFLETORES EM CADA QUADRA)	unid.	6,00	R$ 520,19	R$ 624,23	R$ 3.745,38		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -
6.4	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SO8REPOR,CABD DE 1D MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).AF_07/2020_P	unid.	1,00	R$ 1.612,15	R$ 1.934,58	R$ 1.934,58		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -	100%	1,00	R$ 1.934,58	0%	0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -
6.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	158,00	R$ 9,25	R$ 11,10	R$ 1.753,80		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	864,00	R$ 8,33	R$ 10,00	R$ 8.640,00		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -		0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -	0%	0,00	R$ -

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #1500f179f87e4f624a0b540d0959f7157b9d2d21172ed0bfe8c2ed0730b17827

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

PODER LEGISLATIVO

PÇA. JOÃO GOMES DA SILVA, 548 – FONE (16) 3172-1023 – 3172-5641

CEP. 14540-000 - ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.243.409/0001-60

SITE: igarapava.sp.leg.br

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA-SP

REQUERIMENTO N° 071/2023

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA RESPOSTA:

resposta_requerimento@igarapava.sp.leg.br[1]

O Vereador do Município de Igarapava-SP que este subscreve, com fundamento no art. 154, inciso V, do Regulamento Interno desta Casa de Leis, bem como art. 5°, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil e Lei n° 12.527/11, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, **REQUERER**, do Chefe do Poder Executivo, Excelentíssimo Senhor José Ricardo Rodrigues Mattar, as seguintes informações sobre a construção da Praça do Conjunto Habitacional do Waldir Dib Mattar:

Protocolo 07/06/23 09:30
Câmara Municipal de Igarapava
CNPJ 60.243.409/0001-60

Câmara Municipal de Igarapava
Silvia Maria Gomes
Assistente de Presidência

1) Informar o nome e a razão social da empresa vencedora do processo licitatório para execução da obra?
2) Por qual motivo a obra está parada?
3) Qual foi o valor repassado para empresa, com seus respectivos documentos comprobatórios?

Câmara Municipal de Igarapava-SP, 07 de junho de 2023

RINALDO GROU GOBBI
Vereador da Câmara Municipal de Igarapava-SP

[1] O subscritor deste Requerimento, nos termos do §5° do art. 11 da Lei n° 12.527/11, anuem quanto ao recebimento das informações solicitadas, em formato digital, no endereço eletrônico apresentado.

CONTEM PEDIDO DE ACESSO A INFORMAÇÕES. RECUSAR O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO, RETARDAR DELIBERADAMENTE O FORNECIMENTO OU FORNECÊ-LA INTENCIONALMENTE DE FORMA INCORRETA, INCOMPLETA OU IMPRECISA, CONSTITUI CONDUTA ILÍCITA, NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 32 DA LEI N° 12.527/2011. EM CASO DE AUSÊNCIA DE RESPOSTA OU CARACTERIZAÇÃO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES ACIMA DESCRITAS, DAR-SE-Á CIÊNCIA AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE COMPETENTES.