Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO

Número	Data	Rubrica
4.181	2/12/13	

DESPACHO

APROVADO

Sala das Sessões 02/12/13

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

EMENTA

Solicita informações à Exma. Sra. Prefeita Municipal acerca das obras de reforma do "NAI Dr. Gastão de Paula Leitão", no Conjunto Habitacional Dr. Gilberto Rossetti.

REQUERIMENTO Nº. 1470 /2013.

EXMO. SR. PRESIDENTE:

REQUEREMOS à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Maria Edna Gomes Maziero, para que Sua Excelência, por meio do Departamento competente, informe a esta Casa de Leis:

1) Qual o andamento das obras de reforma do "NAI Dr. Gastão de Paula Leitão", no Conjunto Habitacional Dr. Gilberto Rossetti? Há previsão para o término das obras? O que está faltando para que as obras sejam finalizadas?

2) Há previsão para o pleno funcionamento do referido NAI?

3) Há algum repasse de verba municipal, estadual ou federal destinado às obras de reforma? Caso positivo, especificar a proveniência e o valor da verba.

Justificativa:-

Estes Vereadores estão sendo amplamente questionados pelos munícipes acerca das obras de reforma do "NAI Dr. Gastão de Paula Leitão".

Com o objetivo de prestar melhores esclarecimentos à comunidade mocoquense, bem como nos inteirar sobre o assunto, formulamos o presente requerimento e aguardamos especial atenção por parte do Poder Executivo Municipal.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 2 de dezembro de 2013.

EDUARDO ANTÔNIO BAISI
Iê Baisi - Vereador/DEM

RENATO GONÇALVES DA FONSECA
Renato do Gás - Vereador/PSD

SÉRGIO ROBERTO DE SOUZA
Sérgio Corinthiano - Vereador/DEM

CÂMARA MUNICIPAL
- MOCOCA -
PROTOCOLO
NÚMERO 4.425 | DATA 26.12.13 | RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

GABINETE DA PREFEITA

Praça Marechal Deodoro, 44 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3666-5565 | 3666-5567
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

OF.nº 2.287/2013 MOCOCA, 23 de dezembro de 2013.

REF.: **Requerimento nº 1.470/2013**

Senhor Presidente:

Em atenção à solicitação de informações acerca das obras de reforma do NAI Dr. Gastão de Paula Leitão, no Conjunto Habitacional Dr. Gilberto Rossetti, constante do Requerimento acima mencionado, de autoria dos Vereadores Eduardo Antonio Baisi, Renato Gonçalves da Fonseca e Sérgio Roberto de Souza, e aprovado pelo Plenário dessa Douta Câmara, cumpre-nos informar o seguinte:

1. Conforme monitoramento no SISMOB (Sistema de Monitoramento de Obras do Ministério da Saúde) em anexo, a UBS encontra-se com 88,22% das obras executadas.
2. Não há previsão.
3. A verba federal para construção foi de R$ 400.000,00; sendo que já recebemos a primeira e segunda parcelas totalizando R$ 300.000,00, e o restante somente será liberado pelo Ministério da Saúde após a expedição do Atestado de Conclusão da Obra.

Não há repasses de verba estadual. Porém, para terminar a obra, conforme a licitação realizada na Administração anterior, o Município deve pagar R$ 129.866,50 com verba própria.

Reiteramos a Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
GUILHERME DE SOUZA GOMES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
MOCOCA – SP

CIENTES OS SENHORES VEREADORES. ARQUIVE-SE
Sala das Sessões 03/02/14

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

Ministério da Saúde - MS
Secretaria de Atenção à Saúde - SAS
Departamento de Atenção Básica - DAB
SISMOB - Sistema de Monitoramento de Obras

Etapas da Obra - Programa de Requalificação das Unidades Básicas

Passo a passo. Clique aqui

Construção

Projeto | Contratação | **Execução da Obra** | Fotografias | Funcionamento do Estabelecimento

* - Campo obrigatório

Identificação da Obra

Município:
MOCOCA - SP

Nome do Estabelecimento:
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Tipo de Obra:
Construção

PAC:
Sim

Engenheiro / Arquiteto responsável:
03286020869 - JOAO BAPTISTA TONOLLI JUNIOR

Endereço:
82

CNPJ:
11976738000105

CNES:

Nº da Proposta:
11976738000110003

Porte:
2

Nome da Obra:
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Valor da Proposta:
R$ 400.000,00

Nº de Equipes:
3

Execução da Obra

Data de Inicio da Obra:*

Previsão de Conclusão da Obra:* 20/12/2012

Atenção
Marque todas as Etapas que serão realizadas na obra antes de informar a porcentagem executada.

Total de Execução da Obra: **88.22 %**

-	Execução da Obra	Porcentagem Executada (0 a 100%)	Percentual de Execução da Obra
☑	Serviços Preliminares	100.00	3,08 %
☑	Fundações	100.00	7,20 %
☑	Estruturas	100.00	19,02 %
☑	Paredes e Painéis	100.00	4,63 %
☑	Cobertura	100.00	6,94 %
☑	Instalações Hidrossanitárias	87.00	8,50 %
☑	Instalações Elétricas	77.00	5,54 %
☑	Impermeabilização e Isolamento Térmico	100.00	3,08 %
☑	Esquadrias	80.00	6,58 %
☑	Revestimento e Acabamento	80.00	13,98 %
☑	Pisos	85.00	6,56 %
☐	Vidros	0.00	0,00 %
☑	Pintura	55.00	3,11 %
☐	Serviços Complementares	0.00	0,00 %

- Os itens de execução só poderão ser desmarcados enquando a porcentagem estimada de execução for igual a 0,00.
- Para gravar as informações é necessário clicar no botão "Salvar".

SALVAR VOLTAR

Departamento de Atenção Básica - DAB
E-mail: qualificaubs@saude.gov.br
Desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI
Este site é acessível e está de acordo com os padrões W3C de HTML e CSS e possui o selo brasileiro de acessibilidade.

Versão 1.0

Ministério da Saúde - MS
Secretaria de Atenção à Saúde - SAS
Departamento de Atenção Básica - DAB
SISMOB - Sistema de Monitoramento de Obras

Situação da Obra - Programa de Requalificação das Unidades Básicas

Passo a passo. Clique aqui

Construção

Atenção

O Módulo construção ainda não está habilitado para o recebimento de documentos. Os documentos deverão ser inseridos no sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo no site do Fundo Nacional de Saúde: http://www.fns.saude.gov.br.

Legenda

Parabéns, obra atualizada!
Atenção, fique atento ao prazo de alimentação do sistema.
Cuidado, é preciso alimentar o sistema.
Informação Incompleta.
Sem registro.

Identificação da Obra | Informações da Obra | Monitoramento da Obra | Paralisação | **Pagamento**

Informações de Pagamento

Valor da Proposta: R$ 400.000,00

Parcela	Data do Pagamento	Valor R$
Primeira	23/09/2011	R$ 40.000,00
Segunda	-	R$ 260.000,00
Terceira	-	R$ 0,00

VOLTAR