GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	**COMUNICAÇÃO INTERNA**	**Nº: 391/2022**	**CI**
		DATA: 25/08/2022	**FL.:1/1**

DE: Secretaria de Obras e Meio Ambiente	**PARA: Gabinete do Prefeito**

ASSUNTO: RESPOSTA REQUERIMENTO 248/2022 – CÂMARA MUNICIPAL

Em atenção ao Requerimento 248/2022, sobre as obras e serviços de Construção da UBS Cachoeira, temos a relatar o seguinte:

1) A Ordem de Serviço da obra foi emitida em 18/08/2021, com previsão de 10 meses de duração. No entanto, pelo fato do período chuvoso ter sido intenso no final de 2021 e início de 2022, a empresa solicitou 6 meses de aditivo de prazo de execução das obras, tendo estas um novo prazo para conclusão até 06/01/2023.

2) Atualmente tem-se 36,11% executado físico-financeiramente.

Cláudio Quirino Custódio
Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-29-Ago-2022-17:05-041147-1/2

AFCUIENTE
30/08/22