PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 31 de outubro de 2022.

Oficio nº 1303/22 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 1093/2022.**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 1093/2022, de autoria do Nobre Vereador Jairo Cardoso, encaminhado pelo Ofício nº 1475/2022-GP, de 7 de outubro de 2022, dessa Casa de Leis, sobre o atraso nas obras da Avenida Olimpio Rafagnin, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal de Obras, por meio do Memorando nº 56555, de 27 de outubro de 2022.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Nilton Aparecido Bobato – **Secretário Municipal da Administração**

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Ao Senhor
NEY PATRÍCIO DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR

D E S P A C H O

1 – Leitura no expediente

2 – À disposição no SAPL

Em 1º/11/2022

NEY PATRÍCIO
Presidente

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código ef678776-f6e8-4390-b7d8-753ad31cc43f.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMOB/DIAV - DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	**Data:** 27/10/2022
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 56555/2022
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 1093/2022	

A obra na Avenida Olímpio Rafagnin, objeto do contrato 151/2021, encontra-se com aproximadamente 65% dos serviços previstos finalizados. O atraso em relação ao cronograma físico-financeiro é devido aos sucessivos períodos de chuva que ocorreram nos meses de setembro e outubro, além de atrasos no pagamento das medições pela demora da Caixa Econômica Federal em analisar a documentação e autorizar o pagamento, decorrendo em média 20 a 30 dias entre o envio da documentação para a Caixa até a autorização para emissão de nota fiscal. No entanto, a contratada encontra-se regular com o objeto do contrato e segue executando os serviços remanescentes. Foi solicitado aditamento de prazo de execução por meio do processo 42704/2022, o qual foi acatado pela Secretaria Municipal de Obras e dado prosseguimento para parecer jurídico e formalização.

O novo cronograma físico-financeiro da obra segue anexo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

FERNANDO JOSÉ GODOI

Luis Cezar Furlan - **Secretário Municipal de Obras**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **56.555/2022**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 1093/2022**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=bd8b5a8c-e9a2-4ba7-9842-316a6472cbaf&cpf=08129986930
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: bd8b5a8c-e9a2-4ba7-9842-316a6472cbaf

Hash do Documento

7FD2A2877EE048E9BBBAB9D1E8D51F317F80A9FFBC254873D0249E26E6585947

Anexos

CRONOGRANA CONTRATO 151 2021.pdf - **959dfe44-94bb-4460-9a97-4ec754bcd59a**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/10/2022 é(são) :

FERNANDO JOSÉ GODOI (Signatário) - CPF: ***29986930** em 27/10/2022 10:38:25 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

LUIS CEZAR FURLAN (Signatário) - CPF: ***87548900** em 27/10/2022 10:39:39 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código ef678776-f6e8-4390-b7d8-753ad31cc43f.

TERRAPLENAGEM ALIANÇA LTDA

OBRA
AVENIDA OLÍMPIO RAFAGNIN - FOZ DO IGUAÇU/PR
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 540 DIAS

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	TOTAL DO ITEM (R$)	% TOTAL
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 7.216,88	%	48,00%	52,00%																	R$ 7.216,88	0,08%
				R$ 3.464,11	R$ 3.752,77																		
9.2	DRENAGEM	R$ 334.317,82	%	50%	50,00%																	R$ 334.317,82	3,89%
				R$ 167.158,91	R$ 167.158,91																		
9.3	RETIRADA, DEMOLIÇÃO E FRESAGEM	R$ 230.919,11	%								18,97%				11,57%	11,57%	11,57%	11,57%	11,57%	11,57%	11,61%	R$ 230.919,11	2,69%
											R$ 43.809,05				R$ 26.730,00	R$ 26.730,00	R$ 26.730,00	R$ 26.730,00	R$ 26.730,00	R$ 26.730,00	R$ 26.730,06		
9.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E RECUPERAÇÃO DE SUBLEITO	R$ 1.338.564,34	%		36,57%	9,04%	2,99%									8,56%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	R$ 1.338.564,34	15,56%
					R$ 489.490,75	R$ 120.939,86	R$ 40.000,00									R$ 114.688,95	R$ 114.688,95	R$ 114.688,95	R$ 114.688,96	R$ 114.688,96	R$ 114.688,96		
9.5	PAVIMENTAÇÃO	R$ 4.916.333,19	%			2,54%	2,54%	2,66%	9,84%	10,18%	10,39%	17,86%	8,26%			5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	5,93%	R$ 4.916.333,19	57,17%
						R$ 125.025,68	R$ 125.025,67	R$ 131.220,51	R$ 483.589,80	R$ 500.289,04	R$ 510.899,80	R$ 577.976,60	R$ 408.682,59			R$ 342.270,58	R$ 342.270,58	R$ 342.270,58	R$ 342.270,58	R$ 342.270,58	R$ 342.270,60		
9.6	SINALIZAÇÃO	R$ 322.442,89	%																	50%	50,00%	R$ 322.442,89	3,75%
																				R$ 161.221,44	R$ 161.221,45		
9.7	PAISAGISMO	R$ 1.362.736,71	%	3,10%	3,10%	2,29%	1,96%	1,96%		2,58%				11,77%	11,77%	11,78%	11,77%	11,77%	11,78%		11,78%	R$ 1.362.736,71	15,85%
				R$ 42.337,11	R$ 42.337,11	R$ 31.224,75	R$ 26.724,73	R$ 26.724,74		R$ 35.172,90				R$ 165.459,34	R$ 165.459,33	R$ 165.459,34	R$ 165.459,34	R$ 165.459,34	R$ 165.459,34		R$ 165.459,34		
9.8	PONTO DE ONIBUS	R$ 13.586,40	%																		100%	R$ 13.586,40	0,16%
																					R$ 13.586,40		
1.1	RECUPERAÇÃO BASE EXISTENTE - TRECHO 11	R$ 12.122,56	%									50%	50,00%									R$ 12.122,56	0,14%
												R$ 6.061,28	R$ 6.061,28										
1.2	RECOMPOSIÇÃO DE BASE - TRECHO 11	R$ 62.000,86	%									50%	50,00%									R$ 62.000,86	0,72%
												R$ 31.000,43	R$ 31.000,43										
	TOTAL		%	2,48%	8,17%	3,22%	2,23%	1,98%	5,62%	6,23%	6,45%	7,15%	5,18%	1,92%	2,23%	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	7,50%	9,58%		
			R$	R$ 212.960,13	R$ 702.739,54	R$ 277.190,29	R$ 191.750,40	R$ 157.945,25	R$ 483.589,80	R$ 535.461,94	R$ 554.708,85	R$ 615.038,31	R$ 445.744,30	R$ 165.459,34	R$ 192.189,33	R$ 649.148,87	R$ 649.148,87	R$ 649.148,87	R$ 649.148,88	R$ 644.910,98	R$ 823.956,81		
	ACUMULADO		%	2,48%	10,65%	13,87%	16,10%	18,08%	23,70%	29,93%	36,38%	43,53%	48,71%	50,64%	52,87%	60,42%	67,97%	75,52%	83,06%	90,56%	100,14%		
			R$	R$ 212.960,13	R$ 915.699,67	R$ 1.192.889,96	R$ 1.384.640,36	R$ 1.542.585,61	R$ 2.026.175,41	R$ 2.561.637,35	R$ 3.116.346,20	R$ 3.731.384,51	R$ 4.177.128,81	R$ 4.342.588,15	R$ 4.534.777,48	R$ 5.183.926,35	R$ 5.833.075,22	R$ 6.482.224,09	R$ 7.131.372,97	R$ 7.776.283,95	R$ 8.600.240,76		
																					TOTAIS	R$ 8.600.240,76	100%

São Miguel do Iguaçu - PR, 02 de setembro de 2022.

FRANCISCO TOSHIAKI TAKESHITA:18618456934
Assinado de forma digital por FRANCISCO TOSHIAKI TAKESHITA:18618456934 Dados: 2022.09.02 16:00:42 -03'00'

FRANCISCO T. TAKESHITA
CREA PR - 10298/D
Engenheiro Civil

ALEXANDRO GONZATTI DE AZEVEDO:04989004957
Assinado de forma digital por ALEXANDRO GONZATTI DE AZEVEDO:04989004957 Dados: 2022.09.02 16:00:04 -03'00'

ALEXANDRO GONZATTI DE AZEVEDO
RG nº 8.969.452-3
TERRAPLENAGEM ALIANÇA

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pmfi/sid/publico/verificar e utilize o código ef67877 6-f6e8-4390-b7d8-753ad31cc43f.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **1.303/2022**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 1093/2022.**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=ef678776-f6e8-4390-b7d8-753ad31cc43f&cpf=53736656491
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: ef678776-f6e8-4390-b7d8-753ad31cc43f

Hash do Documento

B0F412157231D56CEEB6EC302FAE53A83C6637F3EA836519D76CBEFAF2F99D4E

Anexos

1093-2022.pdf - **687bea3e-b6f2-4780-af6f-a78acc8c1178**
RESPOSTA REQ 1093-2022 - MEMORANDO INTERNO- Nº 56555-2022 - SMOB - UNIFICADO.pdf - **ff258361-53fd-40da-9a26-f81e25b44e9b**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/ 11/2022 é(são) :

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: ***06103934** em 31/10/2022 11:45:16 - OK
Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: ***36656491** em 31/10/2022 17:03:22 - OK
Tipo: Assinatura Digital

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.