Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTÉA

Ofício nº 031/2021

Zortéa/SC 09 de fevereiro de 2021

Ao Excelentíssimo Senhor
Rodrigo Almeida Pires
Presidente da Câmara de Vereadores
Município de Zortéa

Assunto: Projeto de Lei nº 03/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente

Cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o Projeto de Lei nº 03/2021 que tem por objetivo a autorizar o Município de Zortéa a realizar o pagamento de despesa do exercício de 2020.

Era o que tínhamos a informar, reiterando nossos sinceros votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

Rosane Antunes Pires Infeld
Prefeita Municipal

PROTOCOLO:
DATA: 11/02/2021
CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA

Rua Otaviano Oleoni Franceschi, 53 – Centro – Fone/Fax: (49) 3557-2000
E-mail: prefeitura@zortea.sc.gov.br – Cep 89633-000 – Zortéa SC

MENSAGEM Nº 03/2021 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021

Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente da Mesa Diretora.
Excelentíssimos Senhores Vereadores.
Douto Plenário.
Servidores Desta Casa de Leis.

O presente Projeto de Lei tem por objetivo autorizar o Município de Zortéa a efetuar o pagamento de despesa do exercício de 2020 referente à execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, passeios e sinalização viária executada na Rua Alceu Bortoli, pela empresa Nossa Pavimentação e Obras Eireli.

Ressalta-se que a nota fiscal, acrescida dos impostos devidos no valor de R$ 37.525,00 (trinta e sete mil quinhentos e vinte e cinco reais), proveniente da execução do serviço, não foi encaminhada ao departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Zortéa em tempo hábil no exercício financeiro de 2020, portanto, não foi devidamente empenhada para viabilizar o respectivo pagamento.

Destaca-se que a Administração Pública, ao realizar despesas e formalizar contratos, tem o dever de seguir as rotinas processuais descritas pela legislação vigente, conforme os dispositivos das Leis Federais nº 4.320/64 e nº 8.666/93.

Ocorre que, a nota fiscal referente aos serviços executados, teve sua emissão autorizada pela Caixa Econômica Federal, órgão intermediário do convênio, somente na data de 23 de dezembro de 2020, sendo emitida pelo prestador do serviço apenas no dia 28 de dezembro de 2020.

Tendo em vista o encerramento do mandato anterior e alguns desencontros de informação, referida nota fiscal não foi encaminhada ao departamento de contabilidade para formalização do empenho.

Importante mencionar que os serviços foram devidamente executados, conforme se observa do relatório de medição de obra anexo, restando pendente apenas o recebimento da nota fiscal pelo setor competente para empenho e pagamento.

Convém ressaltar que a análise deste débito foi criteriosamente realizada pelos servidores da Prefeitura Municipal de Zortéa, seguindo orientações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, sendo atestada a veracidade das informações.

Considerando-se que o caso ora em comento se trata de despesa de exercício contábil já encerrado, impõem-se a necessidade de autorização legislativa

para efetuar o respectivo pagamento, razão pelo qual estamos encaminhando o presente Projeto de Lei.

Diante do proposto, requeremos apreciação e aprovação do presente projeto para que surta seus esperados e necessários efeitos.

Zortéa, 09 de fevereiro de 2021.

Rosane Antunes Pires Infeld
Prefeita Municipal

PROJETO DE LEI Nº 03/2021 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021

AUTORIZA PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Rosane Antunes Pires Infeld, Prefeita Municipal de Zortéa – SC, no uso das atribuições de seu cargo, FAZ SABER a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal de Vereadores votou, aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar pagamento de despesa relativo ao exercício anterior, conforme segue:

NOSSA PAVIMENTAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o número 27.841.750/0001-42, no valor de R$ 37.525,00 (trinta e sete mil), referentes à obra de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, passeios e sinalização viária executada na Rua Alceu Bortoli.

Artigo 2º - A despesa decorrente com a execução desta Lei correrá à conta do orçamento vigente.

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Zortéa, 09 de fevereiro de 2021

Rosane Antunes Pires Infeld
Prefeita Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTÉA

COMUNICAÇÃO INTERNA	**Nº 01/2021**
DE: MARILÉA DE FÁTIMA ALBUQUERQUE MUNIZ	
PARA: Assessoria Jurídica – João Guilherme Biscaro	
ASSUNTO: NOTA FISCAL Nº 306 – NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI	
DATA: 04/02/2021	

Prezado:

Venho através desta, informar que equivocadamente a Nota Fiscal nº 306 da empresa NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI –CNPJ nº 27.841.750/0001-42, emitida no dia 28/12/2020 não foi empenhada no orçamento de 2020. Considerando que a emissão da nota foi autorizada pela Caixa no dia 23/12 e a empresa enviou a nota no dia 28/12, esclareço que como não era eu quem normalmente encaminhava os pagamentos para a Contabilidade e sim o Diretor de Planejamento, mas que nessa data já não estava trabalhando na prefeitura, eu recebi a nota mas não encaminhei para a contabilidade, pois não sabia que devia fazê-lo mesmo sem ter realizado o pagamento na Plataforma +Brasil, devido ao encerramento do ano/mandato para que fosse empenhada ainda no orçamento vigente daquele ano.

Dessa forma solicito que sejam tomadas as providências necessárias para possibilitar o pagamento da referida nota, realizando o empenho no orçamento de 2021. Encaminho anexo a esta CI os e-mail de comunicação entre Caixa-Engenharia-Empresa-Engenharia, além de uma cópia da nota fiscal e CND's da empresa, bem como uma cópia da medição referente a esse pagamento.

Certa de ser atendida, desde já agradeço.

Assinatura do Solicitante:

Mariléia de F. Albuquerque Muniz

Mariléia de F. Albuquerque Muniz
Eng. Civil CREA/SC 130020-0

Ciente:

Prefeitura Municipal de Zortéa SC

Data: _____ / _____/2021.

_____

Assinatura

Engenharia Civil

Assunto: ENC: Providências para desembolso 05 - Convênio 834683/2016 - Zortéa/SC

De: GIGOVCH01 - Repasse [mailto:gigovch01@caixa.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 09:14
Para: Engenharia Civil; planejamento@zortea.sc.gov.br; chefegabinete@zortea.sc.gov.br
Cc: GIGOVCH01 - Repasse
Assunto: Providências para desembolso 05 - Convênio 834683/2016 - Zortéa/SC

E-mail classificado como #PUBLICO

Ao
Município de Zortéa/SC

Senhor GMC,

1. Referente à solicitação de liberação de recursos para o convênio em tela, seguem pendências para pagamento por OBTV:

Fornecedor	NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - ME
CNPJ	27.841.750/0001-42
Repasse	R$ 37.475,83
Contrapartida	R$ 49,17
Total	R$ 37.525,00

1.1 **Se necessário, depósito da contrapartida na conta-vinculada e devida classificação dos recursos no SICONV.**

1.2

1.2 Inclusão, na Aba Documentos de liquidação, da nota fiscal do item adquirido ou obra executada.

1.2.4 A nota fiscal deve conter o nº do contrato de repasse e o programa. (Ex: CR 819612/2015/Ministério das Cidades/CAIXA. Programa Planejamento Urbano)

1.2.5 Atentar que, em caso de NF-e, a mesma deve conter assinatura de servidor municipal sob carimbo atestando a verificação das formalidades da NF-e, descritas no Portal Nacional da NF-e, ou no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado ou do Município de origem da mercadoria.

1.3 Gerar o relatório Documentos de Liquidação Incluídos referente as notas fiscais a serem pagas.

2. Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Fred Giovani Mezaroba
Assistente Sênior
Gerência Executiva e Negocial de Governo Chapecó

Leonardo Foppa
Coordenador de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Chapecó

Engenharia Civil

De: Engenharia Civil <engenharia@zortea.sc.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 09:29
Para: 'CONSTRUFRAI CONSTRUFRAI'
Assunto: Providências para Pagamento - Convênio 834683/2016 - Zortéa/SC

Bom dia,

Foi autorizada a emissão da nota fiscal referente a 5ª medição da obra de Pavimentação da Rua Alceu Bortoli – Trecho 02, no valor abaixo:

NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - ME / CNPJ 27.841.750/0001-42	**R$ 37.525,00**

- A nota fiscal deve conter o nº do contrato de repasse e o programa. (Ex: : CR 834683/2016/MCIDADES/Planejamento Urbano/Processo CAIXA 2623.1.034.613-60/2016).

Enviar junto com a NF as CND's e a declaração da alíquota de ISS assinada pelo contador da empresa.

Aguardamos seu retorno quanto às solicitações acima para darmos sequência ao pagamento.

Obs.: O pagamento será efetivado através de boleto judicial.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Zortéa
Mariléia de Fátima Albuquerque Muniz
Engenheira Civil
CREA/SC 130020-0
Fone: 49-3557-2029
Celular: 49-9 9833-4924
49-9 8402-2420
E-mail: **engenharia@zortea.sc.gov.br**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Identificador da Nota	202000000000306		
Emissão	28/12/2020 10:19:21	Código de Validação	357968828
Data do RPS		Número do RPS	

PRESTADOR DO SERVIÇO

Inscrição Municipal	1307	Nome / Razão Social	NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI
CPF/CNPJ	27.841.750/0001-42	Município	FRAIBURGO (SC) - 8107
Telefone	(49) 3246-4718	E-mail	construfrai@gmail.com
Endereço	AV LEBON REGIS		
Número 421	CEP 89580000	Bairro SÃO JOSE	Comp

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	MUNICIPIO DE ZORTEA		
CPF/CNPJ	01.612.387/0001-08	Município	ZORTEA (SC) - 950
Telefone	(49) 3557-2000	E-mail	engenharia@zortea.sc.gov.br
Endereço	RUA OTAVIANO OLEONI FRANCESCHI,		
Número 53	CEP 89633000	Bairro CENTRO	Comp

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS ----	COFINS ----	IR ----	INSS R$ 412,78	CSLL ----

SERVIÇO PRESTADO

Código do Serviço	7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
Valor do Serviço	**R$ 37.525,00**	Situação Tributária	ISS retido na fonte e devido ao município do local de prestação	
(-) Deduções	----	Local da Prestação	ZORTEA (SC) - 950	
(=) Base de Cálculo	R$ 37.525,00	Data da Prestação	23/12/2020	
(x) Alíquota de ISS	---	(=) Valor de ISS (Retido)	----	
(-) Retenções	R$ 412,78 (Federais)	---- (Outras)	Valor Líquido	R$ 37.112,22

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Pavimentação Asfáltica, drenagem Pluvial, passeios e sinalização viária da rua Alceu Bortoli trecho 2
Contrato nº 008/2018.
CR 1.034.613-60/2016/MCIDADES/Planejamento Urbano/CAIXA).
5ª medição

MATERIAIS : R$ 33.772,50
MÃO DE OBRA: R$ 3.752,50
RETER 11% DE INSS SOBRE A DE MÃO DE MÃO OBRA: R$ 412,78
RETER NA CEI - 51.243.75741/75
RETER 5% DE ISS SOBRE MÃO DE OBRA: R$ 187,62

CONTA PARA DEPOSITO: 1791-003-2644-0 (CAIXA)

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO / PRESTADO e aceito em 28 / 12 / 2020
Assinatura
Mariléia de F. Albuquerque Muniz
Nome
Eng. Civil CREA/SC 130020-0
CPF
Cargo:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta nota fiscal substitui a de número: **202000000000305**
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
A tributação deste serviço é variável de acordo com a LC 123/06.
Esta nota fiscal pode ser verificada on-line no endereço https://nfse.ciga.sc.gov.br/validar

Mariléia de F. Albuquerque Muniz
Agradecemos a verificação das

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM

Nº CTEF	Empresa	Objeto do CTEF	CTEF - Valor (R$)
8/2018	NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA ME	Pav. Asfáltica, Drenagem Pluvial, Passeios e Sinalização Viária de	201.000,00
0			
0			

BM - Número: 5
Data emissão: 29/05/20
Período referência medição: 03/12/19 29/05/20
Início da obra: 18/05/18

Nº do CT: 1.034.613/0/2016
Data do CT: 00/01/1900
Tomador: MUNICÍPIO DE ZORTÉA
Recursos: OGU

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	EXECUTADO ANTERIOR (%)	EXECUTADO NO PERÍODO (%)	EXECUTADO ACUMULADO (%)	EXECUTADO ANTERIOR (R$)	EXECUTADO NO PERÍODO (R$)	EXECUTADO ACUMULADO (R$)
						201.000,00				96.550,69	64.293,18	160.843,87
TOTAL				-	-	201.000,00				96.550,69	64.293,18	160.843,87
1		RUA ALCEU BORTOLI		-	-	1.054,72				1.054,68	-	1.054,68
1.1		INSTALAÇÕES PRELIMINARES										
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.636,80	0,40	1.054,72	100,00	-	100,00	1.054,68	-	1.054,68
1.2		DRENAGM AGUAS PLUVIAL		-	-	29.785,38				24.491,37	-	24.491,37
1.2.1	79480	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	152,88	3,69	564,13	100,00	-	100,00	564,15	-	564,15
1.2.2	83667	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	M3	6,09	94,54	575,75	100,00	-	100,00	575,75	-	575,75
1.2.3	7762	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	203,00	92,53	18.783,59	100,00	-	100,00	18.783,59	-	18.783,59
1.2.4	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	203,00	18,91	3.838,73	100,00	-	100,00	3838,73	-	3.838,73
1.2.5	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	7,00	756,29	5.294,03	-	-	-	-	-	-
1.2.6	93376	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	82,67	8,82	729,15	100,00	-	100,00	729,15	-	729,15
1.3		MEIO FIO		-	-	11.535,68				4.614,27	2.307,14	6.921,41
1.3.1	72967	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	416,00	27,73	11.535,68	40,00	20,00	60,00	4.614,27	2.307,14	6.921,41
1.4		PAVIMENTAÇÃO		-	-	109.112,67				47.336,29	61.776,38	109.112,67
1.4.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.804,80	1,26	2.274,04	100,00	-	100,00	2.274,04	-	2.274,04
1.4.2	73710	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	360,96	94,54	34.125,16	100,00	-	100,00	34.125,16	-	34.125,16
1.4.3	72945	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30	M2	1.804,80	6,06	10.937,09	100,00	-	100,00	10.937,09	-	10.937,09

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	EXECUTADO ANTERIOR (%)	EXECUTADO NO PERIODO (%)	EXECUTADO ACUMULADO (%)	EXECUTADO ANTERIOR (R$)	EXECUTADO NO PERÍODO (R$)	EXECUTADO ACUMULADO (R$)
1.4.4	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	1.804,80	1,71	3.086,21	-	100,00	100,00	-	3.086,21	3.086,21
1.4.5	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	221,09	258,40	57.129,66	-	100,00	100,00	-	57.129,66	57.129,66
1.4.6	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	2.026,64	0,77	1.560,51	-	100,00	100,00	-	1.560,51	1.560,51
				-	-	**45.513,72**				**18.205,49**	**209,66**	**18.415,15**
1.5		**PASSEIOS**										
1.5.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	832,00	1,26	1.048,32	40,00	20,00	60,00	419,33	209,66	628,99
1.5.2	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	166,40	55,46	9.228,54	40,00	-	40,00	3.691,42	-	3.691,42
1.5.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	665,60	52,94	35.236,86	40,00	-	40,00	14.094,74	-	14.094,74
				-	-	**3.367,58**				**848,58**	-	**848,58**
1.6		**SINALIZAÇÃO**										
1.6.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	282,86	848,58	100,00	-	100,00	848,58	-	848,58
1.6.2	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	58,56	26,63	1.559,45	-	-	-	-	-	-
1.6.3	COMP 01	PLACA METALICA SOBRE PEDESTAL METALICO	m²	1,12	468,07	524,24	-	-	-	-	-	-
1.6.4	COMP 01	PLACA METALICA SOBRE PEDESTAL METALICO	m²	0,42	468,07	196,59	-	-	-	-	-	-
1.6.5	COMP 01	PLACA METALICA SOBRE PEDESTAL METALICO	m²	0,51	468,07	238,72	-	-	-	-	-	-
				-	-	**630,25**				-	-	-
1.7		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**										
1.7.1	COMP 02	CONTROLE TECNOLOGICO	UNID	1,00	630,25	630,25	-	-	-	-	-	-

Observações:

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Representante do Tomador
Nome: Alcides Mantovani
Cargo: Prefeito Municipal

Alcides Mantovani
Prefeito Municipal
CPF 294.893.939-91

Mariléia de F. Albuquerque Muniz
Eng. Civil CREA/SC 130020-0

Responsável Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
Nome: Mariléia de Fátima Albuquerque Muniz
Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: 130020-0
ART/RRT: 64681168

RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - RRE

RRE - Número: 5
RRE - Data de emissão: 29/05/20
RRE - Ref. (Mês/Ano):

CT - Progr/Mod/Ação: 0
CT - Objeto: Pavimentação Asfáltica

CTEF	Nº do CTEF	VALOR (R$)
1	8/2018	64.293,18
2	0	-
3	0	-
4		-
5		-
REALIZADO NO PERÍODO:		64.293,18

CT - Valores (R$):
Investimento: 201.000,00
Repasse/Financ.: 200.753,90
Contrapartida: 246,10

Nº do CT: 1 034613-60/2016
Data do CT: 0
Tomador: MUNICIPIO DE ZORTÉA
Ag.Fin. / Op.Rep: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Fonte Recursos: OGU
Outras fontes:

DISCRIMINAÇÃO		VALORES PREVISTOS NO QCI		LICITADOS	SALDO	REALIZADO NO PERÍODO (R$)			ACUMULADO REALIZADO INCLUINDO O PERÍODO (R$)				
ITEM	DESCRIÇÃO	(%)	(R$)	(R$)	(R$)	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	% FÍSICO	% FINANC
1	RUA ALCEU BORTOLI	100,00%	252.154,72	201.000,00	51.154,72	64.214,46	78,72	64.293,18	160.646,93	196,94	160.843,87	80,02%	63,79%
2			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL GERAL		**100,00%**	**252.154,72**	**201.000,00**	**51.154,72**	**64.214,46**	**78,72**	**64.293,18**	**160.646,93**	**196,94**	**160.843,87**	**80,02%**	**63,79%**

Observações:

Zortéa, 29 de Maio de 2020
Local/Data

Representante do Tomador
Nome: Alcides Mantovani
Cargo: Prefeito Municipal

Alcides Mantovani
Prefeito Municipal
CPF 294.893.939-91

Responsável Fiscalização do Tomador
Nome: Mariléia de Fátima Albuquerque Muniz
Cargo: Engenheira Civil

Mariléia de F. Albuquerque Muniz
Eng. Civil CREA/SC 130020-0

Responsável Financeiro do Tomador
Nome: Birajara Cesar da Silva
Cargo: Secretário de Administração e Finanças

Birajara Cesar da Silva
CPF 621.391.859-00
Secretário de Adm. e Finanças

Responsável Social do Tomador
Nome:
Cargo